

3.8.3	контроль параметров холодного водоснабжения	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.8.4	контроль работы насосной станции ХВС, ремонт при необходимости	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.9	Система горячего водоснабжения												
3.9.1	контроль работоспособности трубопроводов ГВС на отсутствие утечек	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.9.2	контроль работоспособности запорной и водоразборной арматуры, ремонт, замена	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.9.3	контроль параметров ГВС	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.9.4	контроль работы насосной станции ГВС, ремонт при необходимости	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.9.5	контроль работы теплообменников ГВС	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.10	Система хозяйственно-бытовой канализации												
3.10.1	контроль работоспособности системы канализации на отсутствие засоров, неплотностей, контруклонов, трещин в трубах с устранением замечаний	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.10.2	устранение засоров стояков и сборных линий в техподполье	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.11	Система ливневой канализации												
3.11.1	контроль работоспособности трубопроводов ливневой канализации на отсутствие засоров, утечек, неплотностей, контруклонов	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.11.2	ремонт / прочистка трубопроводов ливневой канализации (при необходимости)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.12	Система центрального отопления												
3.12.1	контроль параметров теплоносителя (давление, температура)	x	x	x	x					x	x	x	
3.12.2	контроль работоспособности запорной и регулирующей арматуры	x	x	x	x					x	x	x	
3.12.3	замена прокладок, замена неисправной запорной и регулирующей арматуры, замена вибровставки						x	x	x	x			
3.12.4	остановка системы отопления после окончания отопительного сезона				x	x							
3.12.5	запуск системы отопления при начале отопительного сезона									x	x		
3.12.6	развоздушивание приборов отопления и трубопроводов отопления									x	x		
3.12.7	контроль состояния узла учета ТЭ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.12.8	ремонт, замена, установка теплоизоляции трубопроводов ЦО при необходимости	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.12.9	снятие и передача показаний расхода тепловой энергии поставщику КУ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.12.10	контроль работы насосных групп ЦО	x	x	x	x	x					x	x	x
3.13	Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2021-2022г.г.												
3.13.1	согласование с АО "Теплосеть" г. Красногорска графика гидравлического испытания ввода и внутридомовой системы отопления (ЦО)				x	x							
3.13.2	слив теплоносителя из систем ЦО						x	x					
3.13.3	гидро-пнеumo промывка трубопроводов систем ЦО						x						
3.13.4	подготовка к гидравлическому испытанию запорной и регулирующей арматуры систем ЦО, ГВС, ИТП.							x	x				

